Línea	2.1	Olmedo - Zamora	Cronología Trimestral de desarrollo del Proyecto	www.camfergal.info

A Ñ O	1999				2000				2001				2002				2003				2004				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015			
FASE / Trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Estudio Informativo		L	A	e	e	e	e	o	o	IP	-	-	>	-	-	-	DI	At																																																	
Proyectos																			L	A	e	e	e	e	e	Fp																																									
Obras Plataforma																											o	o	o	o	o	o	o	L		A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	(F)																				
Proyecto Via																																						L	A	e	e	e	e	e	Fp																								
Montaje Via																																																																		
Proy. ISCC																																						L	A	e	e	e	e	e	e	e	Fp																						
Montaje ISCC																																																																		
Est.Infor. Alim. AT																																																																		
Proyecto Alim. AT																																																																		
Obra Alim. AT																																																																		
Proyecto Electrificac.																																						L	A	e	e	e	e	e	e	e	Fp																						
Montaje Electrificac.																																																																		
Pruebas																																																																		

L = Licitación
A = Adjudicación
E / e = Ejecución
At = Aprobación Técnica
IP = Información Pública
DI = Declar. Impacto Ambiental
Fp = Fin Proyecto
AT = Alta Tensión
(F) = Prevision Fin Obra contractual
ISCC = Instal. Seguridad, Cont. Comun.
o = Trimestre perdido
s = En servicio p/ 160 km/h

| Tramos | Detalle de Obra de Plataforma por Tramos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Línea	2.2	Zamora - Lubián	Cronología Trimestral de desarrollo del Proyecto	www.camfergal.info

AÑO	1999				2000				2001				2002				2003				2004				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015			
FASE / Trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Estudio Informativo		L	A	e	e	e	e	o	o	IP	-	-	>	-	-	-	DI	At																																																	
Proyectos																				L	A	e	e	e	e	e	Fp								L			A	e	e	e	e	e	e	e	Fp																							
Obras Plataforma																												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	L	A	E	E	E	E	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	(F)											
Proyecto Via																																																																		
Montaje Via																																																																		
Proy. ISCC																																									L		A	e	e	e	e	e	Fp																			
Montaje ISCC																																																																		
Est.Infor. Alim. AT																																																																		
Proyecto Alim. AT																																																																		
Obra Alim. AT																																																																		
Proyecto Electrificac.																																									L		A	e	e	e	e	e	Fp																			
Montaje Electrificac.																																																																		
Pruebas																																																																		

L = Licitación
A = Adjudicación
E / e = Ejecución
At = Aprobación Técnica
IP = Información Pública
DI = Declar. Impacto Ambiental
Fp = Fin Proyecto
AT = Alta Tensión
(F) = Prevision Fin Obra contractual
ISCC = Instal. Seguridad, Cont. Comun.
o = Trimestre perdido
s = En servicio p/ 160 km/h

Tramos	Detalle de Obra de Plataforma por Tramos																																																																													
AÑO	1999				2000				2001				2002				2003				2004				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015			
1 Zamora-La Hiniesta																																												L																									
2 La Hiniesta-Perilla Castro																																							L	A	E	E	E	E	e	e	e	e	(F)																							
3 Perilla Castro-Otero Bo																																							L	A	E	E	E	E	e	e	e	(F)																							
4 Otero Bodas-Cernadilla																																							L	A	E	E	E	E	e	e	e	e	e	e	(F)																			
5 Cernadilla-Pedralba P.																																											L		A	e	e	e	e	e	e	e	(F)													
6 Pedralba-Padornelo E																																											L		A	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	(F)									
7 Requejo-Padornelo W																																																																		
8																																																																		
9 ESTAC. Otero-Sanabria																																									L		o	A	e	e	e	Fp																			
10																																																																		

Línea	2.3	Lubián - Ourense	Cronología Trimestral de desarrollo del Proyecto	www.camfergal.info

AÑO	2001				2002				2003				2004				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017			
FASE / Trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Estudio Informativo		L	A	e	e	e	e	e	e	e	e	IP	-	-	-	-	-	>	-	-	-	Dl	At																																														
Proyectos																							L	A	e	L	A	e	e	Fp	e	e	Fp	e	e	e																																		
Obras Plataforma																															o	o	o	o	o	L																																		
Proyecto Via																																																																				
Montaje Via																																																																				
Proy. ISCC																																																																				
Montaje ISCC																																																																				
Est.Infor. Alim. AT																																																																				
Proyecto Alim. AT																																																																				
Obra Alim. AT																																																																				
Proyecto Electrificac.																																																																				
Montaje Electrificac.																																																																				
Pruebas																																																																				

L = Licitación
A = Adjudicación
E / e = Ejecución
At = Aprobación Técnica
IP = Información Pública
Dl = Declar. Impacto Ambiental
Fp = Fin Proyecto
AT = Alta Tensión
(F) = Prevision Fin Obra contractual
ISCC = Instal. Seguridad, Cont. Comun.
o = Trimestre perdido
s = En servicio p/ 160 km/h

| Tramos | Detalle de Obra de Plataforma por Tramos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |